

监理日记

日期: 2014 年 9 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18~25°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	脱硫: 脱硫整改. 脱硫站: 脱硫整改以环保材料. 集电线路: A2131铁槽基坑掏挖. 西沟: 4-5号地块支架材料整理及倒运. 洪池: 30-31 桩头黄毛为二次灌浆准备工作, 环网接地沟开挖, 箱变基础铁板钢筋绑扎, 环网接地合金敷设, 交流电缆敷设, 环网接地沟开挖, 桩头清理黄毛为二次灌浆做准备进场支架卸车. 西沟: 新增区桩基洗刷旁站. 现场安全巡视. 上坡: 现场巡查, 发现支架安装少数拉杆螺帽未紧, 要求施工单位安排整改. 下沟加工单位, 总包单位对西沟6区抽拉完成光伏区安装, 组集电气.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: A212基坑开挖完成, A213基坑开挖完成20%. 上坡: 组件安装 总量1628块, 当日完成量780块. 洪池班组: 接地沟开挖120米, 三台机槽黄毛, 吹土完成桩350个, 环网接地20个. 脱硫: 脱硫. 脱硫站: 脱硫整改. 西沟班组: 4-5号地块桩基洗刷24个, 累计洗刷1056个, 完成率280%. 洪池(30-31): 桩头黄毛, 环网接地沟开挖, 箱变基础铁板支撑, 环网合金棒敷设. 西沟13M班组: 4-5号地块支架材料整理及倒运.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王浩, 王功, 王登元, 刘德文	
记录人:	王浩	总监 (总监代表):	王浩