

# 监理日记

日期: 2024 年 9 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>升压站: 游缺整改。</p> <p>对侧站: 原档板关闭预资料。</p> <p>集电线路: A213 铁塔基础坑开挖。</p> <p>西沟: 4-5 号地块支架材料堆放整理及倒运。</p> <p>洪池: 30-31 杆头黄毛为二次灌梁做准备。环网接地沟开挖, 箱变基础底板钢筋绑扎, 环网接地合金棒敷设, 交流电缆敷设。</p> <p>东 32 环网接地沟开挖, 杆头清理黄毛为二次灌梁做准备, 箱变基础浇筑。</p> <p>巡视检查西沟光伏区及洪池光伏区。</p> <p>明朝: 新增区柱基浇筑旁站, 现场桩孔质量抽查; 现场安全巡视。</p> <p>上午: 现场巡查, 发现组件安装少数压块未紧, 要求施工单位安排整改。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>承包单位</p> <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>施工内容及进度</p> <p>升压站组: 组件安装总量 16328 块, 当日完成 600 块, 累计完成 97.11%。</p> <p>高压电缆敷设 1315 米, 累计 3452 米。</p> <p>洪池组: 32 井接地沟回填 50 米全部完成, 2 井接地沟开挖 20 米。</p> <p>集电线路: A213 基坑开挖完成, A216 基坑开挖完成 10%。</p> <p>升压站: 游缺, 催促光伏支架后台材料到货。</p> <p>对侧站: 征询避雷针基础坑开挖完成 50%。</p> <p>明朝组: 35-36 号地块柱基浇筑 138 个。</p> <p>洪池(30-31): 环网接地沟开挖, 箱变基础底板浇筑, 环网合金棒敷设。</p> <p>西沟组: 柱基浇筑 80 个。</p> |
| <p>其它事项</p>                            | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>王磊, 王冲, 王登元, 刘德文</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>记录人: 王磊</p>                         | <p>总监 (总监代表): 王磊</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |