

监理日记

日期: 2024 年 9 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对侧站: 基础整改, 独立避雷针基坑开挖。 输电线路: A216 铁塔基坑开挖。 西沟: 4-5 号地坑架材料 整理及倒运。 清池: 30-31 桩头凿毛为次灌浆准备工作, 环网接地沟开挖, 箱变基础钢筋绑扎, 环网接地合金棒敷设, 交流电缆敷设。29-32 地坑环网接地沟开挖, 桩头清理凿毛为次灌浆做准备。 巡视: 检查西沟光伏区支架桩基浇筑, 召开监理例会。 前期: 新增 2 桩基浇筑旁站, 现场桩基浇筑质量抽查; 安全巡查。 上午: 现场巡查, 发现组件安装压块未紧, 要求施工单位安排整改。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 输电线路: A216 基坑开挖完成 70%, D26、D27 钢筋绑扎 基础浇筑完成 管架 3 人, 管架 14 人。 上午班组: 组架 15 人, 管架 4 人, 工人 19 人。 清池地坑: 25 井接地沟开挖 430 米, 浇筑柱 20 根, 管架 2 人 工人 11 人。 对侧站: 独立避雷针基坑开挖完成 基础整改, 管架 3 人, 工人 4 人。 西沟班组: 架材料倒运, 散料, 整改消缺, 管架 1 人, 工人 12 人。 清池 30-31: 环网接地沟开挖, 箱变基础钢筋绑扎, 环网合金棒敷设, 架架 2 人, 管架 1 人, 工人 17 人。 西沟 2 班组: 桩基浇筑 20 个, 管架 1 人, 工人 10 人。 前期 2 班组: 桩基浇筑 18 个, 管架 2 人, 工人 13 人。 前期 (4-70): 逆变器安装 1 台, 直流电缆敷设 1km, 管架 2 人, 工人 19 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王学海, 王, 王登元, 刘德久	
记录人: 王学海	总监 (总监代表): 王学海	