

监理日记

日期: 2024 年 9 月 28 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21 ~ 27°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开站: 缺陷整改. 对侧站: 缺陷整改, C 更换, 独立避雷针基础换填. 集电线路: A216 基础开挖, D26, D27 钢筋绑扎, 基础支模. 西沟: 4, 5 号地块支架材料倒运及散料, 2 地块支架桩基础浇筑. 清池: 30-31 桩头凿毛为二次灌浆准备工作, 环网接地沟开挖, 支架立柱安装, 环网接地合金棒敷设, 交流电缆敷设. 29-32 地块环网接地沟开挖, 桩头清理凿毛为二次灌浆做准备. 巡视检查: 用朝 2 地块光伏区支架桩基础浇筑, 集电线路铁塔基础浇筑. 用朝: 新增 2 桩基浇筑旁站, 现场桩基浇筑质量抽查; 安全巡查.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 用朝 (X-14): 直流电缆敷设 500m, 电缆保护制作 30 米, 铁架组件消缺. 管理 2 人, 工人 19 人. 清池班组: 29 号接地沟开挖 30 米, 装立柱 120 根. 上黄: 组件安装 16328 块, 组串成 62 块, 效率 99.2%, 管理 4 人, 工人 17 人. 对侧站: 独立避雷针基础换填层浇筑完成, 质量整改. 管理 3 人, 工人 4 人. 集电线路: A210, A216 基础开挖完成, D26, D27 基础浇筑完成. 管理 3 人, 工人 14 人. 清池 (30-31): 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网合金棒敷设, 支架立柱安装. 管理 1 人, 工人 17 人. 西沟 1 班组: 支架材料倒运, 散料, 整改消缺. 管理 1 人, 工人 12 人. 西沟 2 班组: 桩基浇筑 195 个. 管理 1 人, 工人 10 人. 用朝 2 班组: 桩基浇筑 198 个. 管理 2 人, 工人 13 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王强, 王冲, 王登元, 刘德文	
记录人: 张英	总监 (总监代表): 王强	