

监理日记 ()

日期: 2019 年 9 月 3 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	压站: 土建消缺, 电气消缺, 电气设备试验。 箱变: 电缆沟内包缠和光缆敷设, 电缆接线, 光缆熔接, 电气设备常规试验, 耐压试验完成。 集电线路: C9号-C10号导线展放线, C11, C9紧固螺栓, 安装防盜帽完成。 箱变: 待并网区域施工进度施工, 7号地坑钢平台制作, 13号箱变清理卫生, 支架、组件消缺, 电缆桥架清理, 跨接线连接, 电缆桥架防火包封堵及盖板安装, 所有箱变清理现场。 东郊、阳朝、阳南箱变标识标牌, 巡视检查所有光伏区, 组织召开监理例会。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	箱变: 3号箱变踏号砌砖, 4号箱变钢平台防腐作业。 待并网区域消缺。 阳朝(14): 支架组件电气消缺。 阳南(21): 清理箱变卫生, 桥架盖板, 除草。 集电线路: C9-C10放线完成 40%, C11, C9紧固螺栓, 安装防盜帽完成。 压站: 土建消缺, 电气消缺。 箱变: 母线中间引下线安装完成, 母线地通接长完成, 设备常规, 耐压试验完成, 电缆和光缆, 光缆敷设完成, 站内光缆熔接完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王尧, 王冲, 王莹元, 刘继文	
记录人: 王尧	总监 (总监代表): 王尧	