

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 4 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	阴朝: 21-23#箱变卫生, 高压接线, 防火涂料涂刷检查。 22#23#电缆桥架盖板检查。 25#、26#、27#箱变卫生检查, 高压电缆接线, 封蜡巡查。 下原检查站并网前检查。 东郊: 巡查光伏区发现现场箱变基础内电缆防火涂料不符合要求, 要求施工单位安排整改。 西郊: 消缺整改。 陪同同国新能源现场巡查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 逆变器总量 68 组, 组完成 8 组, 累计完成 606 组 完成 96.5%。 集电线路: (线 C9-C10 单地线展放 完成 70%, (12 组塔完成 80%。 阴朝(11-24): 支架组件电气消缺。 阴朝(15-27): 清理卫生。 西郊: 清理卫生迎接质检, 待并网区域消缺, 25#箱变踏号砌筑, 45#箱变棚平台防腐作业。 清池(30-31): 组件排板米斗。 征站: 土建消缺, 电气消缺和可再生能源质检。 对侧站: 进线架构光缆焊接, 固定, 设备控制柜接线, 设备接地跨接铜排安装, 平遥断路器线, 开关基础开挖, 灰土垫层处理, PC 开闭, C 基建基础接地网焊接。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王尧, 王帅, 王登元, 刘德文
记录人: 王尧		总监 (总监代表): 王尧