

监理日记

日期: 2024 年 9 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21~27°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	雁站: 绝缘缺陷整改。 柳站: 架构区地面找平铺碎石垫层, 设备控制柜接线, 站内屏柜安装, 站内电缆沟模 板拆除。 输电线路: C8到C9电缆架架安装, C10到C12放线准备。 西沟: 待并网区域完工后施工, 5号箱变挡水墙砌砖, 待并网区域直检。 上午参加可再生能源质监总结会议, 下午参加业主单位召开质监问题划分清单整改, 下午召开监理例会。 阳朔: 2#箱变平台砌砖墙巡查, 2#箱变器柜电缆桥架安装, 电缆敷设检查。 监理: 总包对23#、24#施工质量检查, 发现问题及时处理, 问题发施工详, 要求施工单位继续进 行, 自检合格后再报验。 雁站: 巡视光伏区箱变基座内电缆固定不符合要求, 要求施工单位安排施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	上午: 架架安装总工程量13组, 完成5组, 累计完成量618组。 管理4人, 安装16人, 施工5人。 洗池: 植草砖浇筑工程总量2340个, 完成10个, 累计完成量1568个。 管理1人, 浇筑12人, 三轮车3台, 振捣棒2台。 输电线路: C8-C9电缆架设完成, 管理1人, 施工13人。 雁站: 质检合格。 柳站: 管母静触头安装; 管母紧螺丝; 设备接地跨接铜排安装; 室外端子箱 设备操作箱二次接线; 站内电缆沟拆模; 平沟间隔架, 母排支撑, 间隔架 砌砖板安装, 地脚螺栓预埋, 混凝土浇筑。 阳朔: (21-24): 架架组件电气消缺, 2#箱变平台施工, 现场管理1人, 质检1人, 施工15人。 洗池(30-31): 组件撒料, 管理1人, 作业人员1人, 装载机1台。 西沟: 5号箱变挡水墙砌砖, 待并网区域消缺。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王尧, 王功, 王登元, 刘德文	
记录人:	王尧	总监(总监代表): 王尧