

监理日记

日期: 2014 年 7 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	根据土建消缺电气消缺整改。 调试站: 站内保护柜二次接线, 站外设备操作箱, 端子箱二次接线, 设备清理, 场地平整, 碎石摊铺。 集电线路: C8-C9 架电缆套管, C10 号铁槽组装, C10-C12 号地线展放。 西侧: 待并网区域工程改造施工, 5号箱变挡水墙砌筑, 防火封堵, 待并网区域自檢消缺整改。 巡视检查 西侧光伏区, 西侧光伏区, 集电线路及对称侧站。 编辑启动委员会巡视单及汇报材料。 西侧: 21号箱变平台砌墙检查, 22号箱变器架安装铁槽架安装, 电缆敷设检查。 西侧: 21号箱变围栏安装检查, 22号箱变平台安装检查, 发现问题部分整改, 部分整改通单。		
	承包单位	施工内容及进度	
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	光伏组件: 桩基浇筑数量 234 个, 完成 136 个, 累计完成 176 个, 累计 72.82%。 上架: 架架数量: 总量 68 组, 完成 5 组, 累计完成 63 组。 组件安装: 数量 68 组, 完成 9 组, 累计完成 9 组。 集电线路: C8-C9 架电缆套管完成, C10-C12 号地线展放完成 20%。 调试(启动): 清理卫生, 管理 2 人, 1 人外。 西侧(11.24): 架架组件单号消缺, 22 号箱变平台施工, 13 号箱变围栏安装。 西侧: 待并网区域消缺。 调试站: 自檢消缺。 调试站: 站外二次接线, 站内保护柜接线, 接线, 设备清理, 场地平整。 平陆旧隔设备基础拆模。 管理 1 人, 对称站 2 人, 二次设备 1 人, 待并网 1 人, 常规检查 1 人, 耐压试验 1 人, 土建 1 人, 平陆旧隔 1 人, 调试站 1 人。 西侧(10.24): 组件材料。	
	其它事项	无	
本日现场监理人员		王鑫、王功、王登元、刘德文	
记录人: 王鑫		总监 (总监代表): 王鑫	