

## 监理日记

日期: 2015 年 1 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 22.8°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开站: 无. 集电线路: 洪池 B2 线沟缺. 洪池: 支架 组件 电气消缺整改. 郝口: 接地环网敷设, 支架及组件安装. 参加业主单位及总包对集电线路增补 D27 号到 D21 号, C210 号到 C216 号铁塔验收. 西沟: 光伏区巡查, 箱变干井增补区域横架长度不足, 边压快悬空, 背拉杆未紧, 安排整改, 安全情况优. 阳朝: 支架 组件安装现场巡查, 低压电化展放辅助线, 磅检查发现排线不规范.	
施 工 情 况	承包单位  上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 <del>洪池 B2 线沟缺整改</del> 边压快 洪池班组: 能量管理单元接地安装、安装斜拉筋、管埋队、工人 5 人。 郝口班组: 支架安装(含横架) 组, 组件安装 环坑管埋队作业 4 人。 集电线路: A2 线, B2 线 C 线防撞鸟刺安装完成。 管埋队、施工队。 送电线路、华电线路 TT 接现场巡查。管埋队。 阳朝 2: 散料(组件) 108 块, 组件安装 26 块, 交流电柜敷设 2 从 W, 管埋队, 安装人工: 32 人, 电气工 14 人。 西沟: 消缺: 管埋队作业 10 人。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 彦 斌, 王 登 元, 刘 德 文	
记 录 人:	王 彦 斌	总监 (总监代表): 王 彦 斌