

## 监理日记

日期: 2015 年 1 月 10 日

监理日记

天气: 阴

星期: 五

气温: -4~4°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>描述: 并网前所有厂家人员对设备检查.</p> <p>集电线路: 无施工.</p> <p>逆变器: 安装立柱、拉筋, 支架、组件, 电气消缺整改.</p> <p>箱变: 直流电缆敷设, 支架及组件消缺, 箱变钢平台制作.</p> <p>国华风电修进场道路把光伏区上接光缆挖断, 站修恢复完成.</p> <p>巡视频查西沟新地块支架安装. 召开监理例会.</p> <p>阳朔: 支架、组件安装现场检查. 直流电缆敷设穿管敷设检查.</p> <p>箱变低压电缆头制作完成.</p> <p>西沟: 光伏区巡检. 箱变3#井区域少数斜撑不妥, 少数螺帽未紧, 安排整改完成情况待.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>阳朔1: 直流电缆敷设 0.3MW, 交流电缆头制作 8个;</p> <p>现场管理 2人, 安装工人 32人, 电气人员 1人.</p> <p>阳朔2: 直流电缆敷设 0.35MW, 直流电缆敷设 800M (黑红色各 400米),</p> <p>管理 3人, 作业人员 40人.</p> <p>逆变器组: 安装斜拉筋、消缺. 管理 3人, 工人 8人.</p> <p>西沟1: 支架安装(含横条) 15组, 钢料(组件) 102块, 组件安装 50块,</p> <p>接地装置安装 0.6MW. 现场管理 1人, 施工人员 50人.</p> <p>箱变: 无. 管理人员 2人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、孙叶、王建元、刘德文	
记录人: 孙英	总监(总监代表): 王孝金	