

监理日记

日期: 2025 年 1 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -3-10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	抵达: 并网前所有厂家人员对设备检查. 集电线路: 西沟上塔缺塔消缺螺栓紧固. 洪池: 增补直流电缆沟开挖, 直流电缆敷设敷设, 现场垃圾清理, 电气消缺整改. 郝门: 直流电缆敷设敷设, 支架及组件消缺. 巡视检查西沟A5支架安装, 下午参加箱变厂家对阳朝并网前箱变排查. 西沟: 光伏巡查箱变 33 台区少数横条螺栓未紧, 横条连接距离过大安排整改, 安全情况良好. 阳朝: 支架组件安装取消巡查, 取消发现局部组件安装有缺陷, 斜撑螺栓, 抱箍不紧固等,		
施工情况	承包单位	施工内容及进度 西沟2进户电及下发电通知单	
	上海电力安装第一工程有限公司	郝门: 直流电缆敷设 0.17 MW, 接地装置安装 0.36 MW. 现场管理人员 3 人, 作业人员 40 人. 洪池班组: 消缺, 管理 3 人, 工人 3 人. 西沟2班组: 支架安装 (含横条) 15 组, 散料 (组件) 648 块, 组件安装 350 块. 接地装置安装 0.2 MW. 管理 1 人, 施工人员 50 人. 阳朝 2: 直流电缆敷设 0.38 MW, 接地装置安装 0.6 MW. 管理 2 人, 安装工人 32 人, 电气人员 10 人.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王冲, 王理元, 刘地文	
记录人: 王		总监 (总监代表): 王孝金	