

监理日记

日期: 2015 年 1 月 16 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -5-6℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 并网前所有厂家人员对设备检查. 集电线路: 无施工. 消池: 现场垃圾清理, 电气消缺整改. 郝门: 直流电缆穿管套, 支架及组件消缺. 参加箱变厂家对西沟, 阳朝 2 并网前箱变排查及消缺整改. 参加施工单位召开明天下午 4 点, 升压站倒送电临时并网安排会议. 西沟: 散料检查, 箱变 3 号反接少数拉杆螺栓未紧, 组件安装不平整, 安排整改, 安全 情况伏: 阳朝 2: 支架, 组件安装, 直流电缆敷设穿管套, 箱变倒送电前检查.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 1064 478 1120">承包单位</th><th data-bbox="478 1064 1532 1120">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 1120 478 1803"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="478 1120 1532 1803"> 阳朝 2 班组: 支架安装 (含檩条) 8 组, 散料 (组件) 680 块, 组件安装 650 块. 管理人员 1 人, 施工人员 50 人. 阳朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.49MW, 接地装置安装 1.0MW. 管理 2 人, 安装工 32 人, 电气人员 10 人. 郝门班组: 接地装置安装 0.3MW, 管理 3 人, 作业人员 20 人. 升压站: 并网前检查, 管理 2 人. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝 2 班组: 支架安装 (含檩条) 8 组, 散料 (组件) 680 块, 组件安装 650 块. 管理人员 1 人, 施工人员 50 人. 阳朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.49MW, 接地装置安装 1.0MW. 管理 2 人, 安装工 32 人, 电气人员 10 人. 郝门班组: 接地装置安装 0.3MW, 管理 3 人, 作业人员 20 人. 升压站: 并网前检查, 管理 2 人.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝 2 班组: 支架安装 (含檩条) 8 组, 散料 (组件) 680 块, 组件安装 650 块. 管理人员 1 人, 施工人员 50 人. 阳朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.49MW, 接地装置安装 1.0MW. 管理 2 人, 安装工 32 人, 电气人员 10 人. 郝门班组: 接地装置安装 0.3MW, 管理 3 人, 作业人员 20 人. 升压站: 并网前检查, 管理 2 人.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王孝金, 王中, 王登元, 刘德文				
记录人: 王中	总监 (总监代表): 王孝金				