

监理日记

日期: 2015 年 1 月 17 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5~11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	抵站:并网前所有厂家人员对设备检查. 集电线路:并网前所有刀闸检查. 水池:增补4年直流电缆绝缘套管,电气缺陷整改. 郝口:直流电缆绝缘套管,支架及组件滑铁. 参加总包运维、施工单位 把所有上搭刀闸核一遍. 业主单位、监理单位、总包单位、施工单位及所有厂家人员在升压站集通和倒送电并网. 内朝:架、组件安装现场QC查;直流电缆展放穿管敷设检查; 送电前馈线通讯检查.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	郝口班组:接地装置安装0.2MW,管理3人,作业24人. 西沟班组:架安装(含木檩)6组.散料(组件)540块. 组件安装380块.现场管理1人,施工人员50人. 内朝班组:接地装置安装0.7MW,管理2人,安装工人32人,电气10人. 抵站:并网前所有厂家人员对设备检查.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金、王孝元、刘德文	
记录人:	黄		总监(总监代表):王孝金