

监理日记

日期: 2025 年 1 月 19 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -1 ~ 11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	业主单位、监理单位、总包单位、施工单位及所有厂家人员参加光伏并网。 因朝东架组件锈蚀预防巡查: 直流电缆展放穿管敷设检查。 西间光伏区巡查,箱变3#井区域少数斜撑螺栓未紧,字排整改,安全情况优。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 东间班组: 接地装置安装 0.8MW, 管理2人,作业人员24人。 西间2班组: 支架安装(含檩条) 20组, 散料(组件): 370块, 组件安装 936块。 接地装置安装 0.41MW, 管理2人,施工人员5人。 西朝2班组: 接地装置安装 0.93MW, 管理2人,安装工人32人,电气人员1人。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	王学全、王学全、刘纯文	
记 录 人:	王学全	总监(总监代表): 王学全