

监理日记

日期: 2015 年 01 月 20 日

天气: 晴

星期: —

气温: 21~12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	业主单位、监理单位、总包单位、施工单位及所有厂家人员光伏区参加并网。 彩钢支架、组件消缺现场检查: 现场发现局部支架斜撑螺丝紧固不到位, 现场安排工人整改。 直流电缆敷设穿管敷设检查。 西洞光伏区巡查, 政府森林防火封路, 暂停施工, 安全情况优。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	无施工。 配合业主单位、总包单位、运维单位并网。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王哲全、王力、王培元、刘德文	
记录人: <u>王哲全</u>		总监(总监代表): <u>王哲全</u>	