

监理日记

日期: 2015 年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

变电站: 监护远大广告公耳入侵粘贴主控室航外国家电报标志。
 集电线路: 西沟集电线路 C21 号线路消缺整改。
 洪池: 支架、组件、电气消缺整改, 增补支架安装。
 郝口: 逆变器安装, 支架及组件安装。
 巡视检查有集电线路消缺整改及西沟光伏区施工现场。
 阳朝: 支架组件安装现场检查, 直流电缆展放, 低压电缆铺砂盖砖检查。
 西沟: 光伏区巡查, 指变区井区缺少部分斜撑不符合设计要求, 背拉杆未紧, 安排整改, 安全情况良好。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
上海电力安装第一工程有限公司	洪池班组: 安装斜拉筋, 消缺, 管理 2 人, 工人 12 人。 集电线路: 西沟 C16 调试开关完成, C13、C14、C15、C16 杆号号安装完成, C10、C11、C12、C13 防松螺栓紧固完成, 管理 4 人, 施工员 7 人。 郝口: 组件安装 28 块, 逆变器安装 4 个, 管理 3 人, 作业人员 40 人。 变电站: 消缺, 管理 2 人。 阳朝 2: 组件安装 130 块, 直流电缆敷设 0.4MW, 巡视管理 2 人, 安装工人 3 人, 电工人员 14 人。

其它事项

无

本日现场监理人员

王亚平、王强元、刘德文

记录人:

王强

总监 (总监代表):

王强