

监理日记

日期: 2025 年 1 月 5 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升站: 并网前所有厂家人员对设备检查. 集电线路: 无施工. 清洗: 安装立柱拉筋, 支架组件电气消缺整改. 棚顶: 直流电缆敷设敷设, 支架组件安装. 内朝: 万号箱度事故油池制作, 巡视检查清洗池及西沟棚顶. 西沟: 光伏区巡查, 箱度万号区其少部分斜撑不符合设计要求, 少数棚顶未穿安 排整改, 安全情况优. 内朝: 支架, 组件安装现场检查, 直流电缆展放穿管敷设检查, 万号箱度高, 低压电缆敷 设, 电缆头制作等站.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	集电线路: 无施工. 清洗班组: 安装斜拉筋, 消缺, 管理 2 人, 工人 8 人. 棚顶班组: 组件安装 260 块, 直流电缆敷设 0.2MW, 管理 2 人, 作 人员 40 人. 内朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.2MW, 交流电缆头制作 6 个. 管理 2 人, 安装工人 3 人, 电气人员 14 人. 升站: 设备厂家调试, 消缺, 管理 2 人, 升站主变厂家 1 人, 开柜厂家 1 人.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王孝元, 刘德文	
记录人: 王孝金		总监 (总监代表): 王孝金	