

监理日记

日期: 2015 年 1 月 6 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -3 ~ 6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 并网前所有厂家人员对设备检查。 集电线路: 无施工。 滑池: 安装斜拉绳, 支架, 组件, 电气, 消缺整改。 郝口: 直流电缆敷设, 支架及组件安装。 内朝 22 号箱变事故油池制作; 巡视检查滑池, 内朝及内朝现场。 滑池上塔高压电缆冷缩套质量问题, 填充胶不饱满, 防火封堵没有做, 针对问题下发整改通知单。 内朝: 光伏区巡查, 箱变 33 井区按少数螺栓未紧, 安排整改, 安全情况优。 内朝支架, 组件安装, 现场巡查, 直流电缆敷设穿管敷设检查。 33 井箱变高压电缆耐压试验旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	郝口班组: 组件安装 286 块, 电缆沟开挖, 管理 2 人, 作业人员 4 人。 滑池班组: 安装斜拉绳, 消缺, 管理 3 人, 工人 8 人, 叉车 1 台, 焊机 1 台。 内朝 2: 直流电缆敷设 0.2 MW, 交流电缆头制作 5 个。 管理人员 2 人, 安装工人 32 人, 电气人员 1 人。 集电线路: 无施工。 开压站: 消缺, 管理 2 人, 开压站 2 人。 送出线路: 送电前巡查, 送出线路: 4 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学全, 王明, 王学元, 刘德文
记录人:		总监 (总监代表):