

## 监理日记

日期: 2015 年 1 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4~9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>升压站: 并网前所有厂家人员对设备检查.      召开监理例会.</p> <p>集电线路: 无施工.</p> <p>洪池: 安装立柱拉筋, 支架, 组件, 电气消缺整改.</p> <p>郝门: 直流电缆敷设, 支架及组件安装.</p> <p>阳朝: 21号箱变事故油池制作.</p> <p>因华电风电检修进场道路把光伏区上塔光缆挖断. 离站修复.</p> <p>西沟: 光伏区巡查, 箱变33井区极少数螺栓未紧. 安排整改. 安全情况优.</p> <p>阳朝: 支架, 组件安装现场巡查. 直流电缆展放穿管敷设检查.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p> <p>阳朝2班组: 直流电缆敷设 0.1MW, 交流电缆制作,<br/>管理2人, 安装工32人, 电气人员10人.</p> <p>洪池班组: 安装斜拉筋, 消缺. 管理3人, 工18人.</p> <p>郝门班组: 组件安装 312块, 箱变钢平台制作.</p> <p>管理人员3人, 作业人员4人.</p> <p>升压站: 消缺. 管理人员2人.</p> |
| 其它事项                       | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>王彦, 王中, 王澄亮, 刘德文</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记录人:                       | <p>张</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 总监 (总监代表):                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>王彦</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |