

监理日记

日期: 2015 年 1 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -4~8°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	推进: 并网前所有厂家人员对设备检查。 集电线路: 无施工。 洪池: 安装立柱拉梯, 支架、组件, 电气消缺整改。 太阳: 直流电缆敷设, 支架及组件安装。 阳朝 21号箱变事故油池制 因华电电缆进物道路把光伏区上塔光路挖断, 旁站恢复, 整理会议纪要。 西沟光伏区化直 箱变 33井 区域少数组件安装不平整, 安排整改, 安全情况优。 阳朝: 梁、组件安装预防检查, 直流电缆展放穿管敷设检查。 逆变器安装、电缆头制作检查。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 太阳组: 组件安装 260块, 直流电缆敷设 0.28MW。 直流电缆敷设(黑红各 300米), 管理 3人 作业人员 40人 洪池班组: 安装斜拉筋, 消缺, 管理 3人, 工人 8人。 西沟 2 班组: 梁安装(含檩条) 12组, 散料(组件) 180块, 组件安装 260块, 管理 1人, 施工人员 47人。 阳朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.1MW, 交流电缆头制作 4个。 管理 2人, 安装 3人, 电工 10人。 箱站: 消缺, 管理 2人。 集电线路: 无施工。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王雄, 王强, 王登元, 刘德	
记录人:	王雄	总监(总监代表): 王雄