

# 监理日记

日期: 2015 年 1 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -4~4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理<br/>工作<br/>情况</p>    | <p>抵站: 并网前所有厂家人员对设备检查。<br/>集电线路: 无施工。<br/>巡视检查: 步上塔高压电缆, 绝缘分套内部填充胶不饱满, 电缆线<br/>缆: 安装立柱拉筋, 支架、组件、电气消缺整改。<br/>太阳: 直流电缆敷设, 支架及组件消缺, 箱变钢平台制作。<br/>太阳: 2号箱变事故油池制作。<br/>因华风电推进道路把光伏区上塔光缆挖断, 旁站修复。<br/>太阳光伏区巡查, 箱变升井区缺少光伏组件安装不平整, 少数螺母未紧, 安排整改, 安全情况优。<br/>太阳: 支架组件安装, 现场巡查, 直流电缆展放穿管敷设检查, 箱变高压电缆头制作旁站。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p> | <p>承包单位</p> <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施工内容及进度</p> <p>太阳班组: 直流电缆敷设 0.35MW,<br/>现场管理人员 3 人, 作业人员 40 人。<br/>太阳 2 班组: 直流电缆敷设 0.3MW, 交流电缆头制作 6 个。<br/>现场管理 2 人, 安装工人 3 人, 电气 1 人。<br/>太阳 2 班组: 散料(支架) 6 组, 支架(散料) 15 组,<br/>散料(组件) 180 块, 组件安装 520 块<br/>现场管理 1 人, 施工人员 50 人。<br/>太阳班组: 安装斜拉筋, 消缺。<br/>管理 3 人, 工人 8 人。<br/>太阳站: 消缺, 项目管理 2 人。</p> |
| <p>其它事项</p>                | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>本日现场监理人员</p>            | <p>王鑫, 王冲, 王登元, 刘德文</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>记录人: 李英</p>             | <p>总监(总监代表): 王芳金</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |