

监理日记

日期: 2025 年 2 月 19 日

天气: 多云

星期:

气温: $1-7^{\circ}\text{C}$

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	西沟2、阳朝2光伏区现场巡视检查。 西沟2、支架安装、组件安装质量检查，直流电缆敷设巡视检查。 阳朝2直流电缆敷设巡查。 下发会议纪要107、监理工程师通知单-183		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	巡视检查现场。 升压站管理人员3人，东郊管理人员2人，施工员2人。西沟管理人员2人，施工员20人。阳朝2管理人员1人，施工员7人。郝口施工员2人。挖机1台。 巡视西沟及新阳朝光伏场区。 西沟四平方直流电缆线敷设、支架安装4组、组件安装4组。 阳朝2：四平方直流电缆敷设7组 郝口：打对穿虫螺絲。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金、王励	
记录人：王励		总监（总监代表）：王孝金	