

监理日记

日期: 2025 年 2 月 20 日

天气: 小雨, 小雪

星期: 四

气温: 0 ~ 4 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟及阳朝2光伏区现场。 参加运维到东郑集电4线14、15、16、17、18号箱变合闸送电工作。 参加业主项目经理巡视检查升压站。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人, 东郑管理人员1人, 施工员1人, 西沟管理人员1人, 施工员2人, 阳朝管理人员1人, 施工员7人, 郝口施工员1人。 西沟2: 四平方直流电缆线敷设, 支架安装。 阳朝2: 四平方直流电缆线敷设, 接地线安装。 东郑: 集电4线箱变回复送电。 郝口: 对穿螺丝安装。 因下雪路滑暂停施工。	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员	王孝金、王阳		
记 录 人:	王阳	总 监 (总 监 代 表):	王孝金