

监理日记 ()

日期: 2025 年 2 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2-6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟及东郑光伏区现场。 西沟2 现场剩余工作量统计, 支架、组件安装质量检查。 东郑故障高压电缆开挖现场巡查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人, 东郑管理1人, 施工人员4人。西沟管理人员2人, 施工人员20人。阴朝管理人员1人, 施工人员2人。郝斌施工人员2人, 挖机1台。 西沟: 回平6直流电缆线敷设, 支架安装, 组件安装, 组件散料。 A5-A4直流电缆沟开挖。 阴朝2: 直流电缆MC4插头, 逆变器并网。 东郑: 18-19区高压电缆故障开挖处理。 郝口: 对穿螺丝安装。 升压站: 一号和二号蓄电池室防爆管接头处理。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王孝金 王励
记录人: 王励		总监 (总监代表): 王孝金