

监理日记 ()

日期: 2025 年 2 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2-10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟及阳朝光伏区现场。 西沟2地块支架、组件安装质量检查,直流电缆、A5-A4直流电缆敷设外观检查。 阳朝2地块,35箱变,36箱变剩余逆变器并网,全程监护。 工程资料整理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	升压站管理人员1人,东郊管理人员1人,施工员1人。西沟管理人员1人,施工员10人。阳朝管理人员1人,施工员1人。郝口施工员1人。 挖机3台,无人机2台。 西沟: 10平方直流电缆敷设,支架安装,组件安装,组件散料, A5-A4直流电缆敷设。 阳朝2: 10平方直流电缆线MC4插头制作,逆变器并网。 东郊: 19-18箱变高压电缆线故障电缆线开挖处理。 郝口: 支架对穿螺丝安装。 升压站: 蓄电池室摄像头防爆管接头处理,箱体接地处理。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		王孝全, 王阳
记录人: 王阳		总监(总监代表): 王孝全