

监理日记

日期: 2025 年 2 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1-17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作 情况	巡视检查西沟2光伏区现场。 西沟2地块 A5-A4 交流电缆敷设旁站, 电缆沟回填前电缆沟清理、铺砂盖砖等隐蔽工程监护, 符合设计规范要求! 并留影像记录。 西沟2地块支架、组件安装质量检查。 编制监理资料。	
施工 情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员 2 人。东郑管理人员 1 人, 施工人员 4 人。西沟管理人员 2 人, 施工人员 20 人。阳朝管理人员 1 人, 施工人员 3 人。郝口施工人员 2 人。 挖机 3 台。 西沟2 四平方直流电缆线敷设, 支架安装, 组件安装, 组件散料。A5-A4 交流电缆敷设, 交流电缆沟开挖。 阳朝2: 四平方直流电缆跳线及插头制作, 送。 东郑: 19-18 号箱变高压电缆线故障, 电缆沟清理石头。 升压站: 1、2 号蓄电池室监控线路防爆管安装。SVG 围栏加装。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王孝金, 王劼	
记录人: 王劼	总监 (总监代表): 王孝金	