

监理日记

日期: 2025 年 2 月 27 日

天气: 3-19°C

星期: 四

气温: 晴

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	巡视检查西沟、阳朝光伏区现场。 西沟2.33号箱变交流电缆头制作旁站。A5-A4交流电缆沟回填前铺沙盖石隐蔽工程旁站。支架、组件安装旁站质量检查。 阳朝视频监控立杆质量检查, 后台调试监护。 编制监理资料。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	升压站管理人员1人。东郊管理人员1人。施工人员4人。西沟2管理人员1人, 施工人员3人。阳朝管理人员1人, 施工人员1人。郝口人员1人。挖机2台。 西沟2: 四平方直流电缆线敷设, 支架安装, 组件安装, 组件散料, 33号箱变交流电缆头制作, A5-A4交流电缆沟回填前铺沙盖站。 阳朝2: 直流电缆线整理。 东郊: 19-18箱变高压电缆线故障电缆线进场卸货, 二次高压电缆线敷设。 郝口: 19-18号箱变高压电缆线故障。支架打对穿螺丝。 升压站: 主站舱门把手挡雨板安装。SVG围栏加装。 厂家人员进场, 配合并网试验。南自光伏区系统监控厂家完善后台。	
	其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王磊	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王孝金	