

监理日记

日期: 2025 年 2 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4-20℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

	巡视检查西沟2及东郑光伏区现场 西沟2地块支架、组件安装质量检查, 3号箱变交流电缆头制作旁站。 A5-A4交流电缆沟回填前隐蔽工程检查验收。 东郑19-18故障高压电缆沟内清理旁站。见证新进场高压电缆送检。
	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司 施工内容及进度 升压站管理人员1人, 东郑管理人员1人, 施工人员4人。西沟管理人员1人, 施工人员33人。阳朝管理人员1人, 施工人员3人。郝口人员1人。挖机2台。 西沟2: 四平方直流电缆线敷, 支架安装, 组件安装支架打对穿螺丝, 3号箱变交流电缆头制作完成, A5-A4交流电缆沟回填。 东郑: 19-18号箱变高压电缆线故障电缆清理出场。 升压站: 蓄电池室空调厂家处理排查故障, SVG厂家人员配合并网试验, 南自厂家人员完善后台。
	其它事项 无。
	本日现场监理人员 王孝金, 王劭。
	记录人: 王劭。 总监 (总监代表): 王孝金