

监理日记

日期: 2025 年 3 月 1 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 3-19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查西沟2及阳朝光伏场区。 西沟2 组件安装质量检查,逆变器侧交流电缆头制作全程监护及旁站,场区内交流、直流电缆沟开挖深度检查,A5-A4交流电缆沟回填前隐蔽工程验收。 东郊 19-18 高压电缆头制作旁站及耐压实验旁站。 升压站 配合升压站运维单位上午对所有箱变 闸刀分离,下午西沟合闸。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	升压站管理人员2人,东郊管理人员1人,施工人员4人。西沟管理人员2人,施工人数3人。阳朝管理人员1人,施工人数3人。郝口施工人员2人。 西沟2:因平方直流电缆敷设,组件安装,支架对穿螺丝安装,逆变器交流电缆头制作,交流电缆沟开挖,直流电缆沟开挖,A5-A4交流电缆沟回填。 东郊: 19-18号箱变 高压电缆头制作及耐压实验, 升压站:整站做电能质量背景试验,上午对所有箱变 刀闸分离,下午合闸。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金,王磊	
记录人:	王孝金,王磊		总监(总监代表):王孝金