

监理日记

日期: 2025 年 3 月 10 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7-19°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 监理单位名称	巡视检查洪池、西沟光伏区现场。 因业主要求陪同箱变厂家人员阳朝、洪池、西沟消缺整改更换防尘网及电气开关更换。 西沟2A5地块交流电缆头制作旁站。 召开监理例会。 编制监理资料。		
施工情况 施工内容	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员3人。东郑管理人员2人，施工人员3人。西沟管理人员2人，施工人员18人。视频监控管理人员1人，施工人员7人。 西沟2：A5地块逆变器侧交流电缆头制作及四平方直流电缆头制作。 东郑：19-18号箱变高压电缆沟铺沙盖砖回填，电气消缺整改。 升压站：给水泵更换。 西沟视频监控基础开挖及立柱设备安装。	
其它事项	无		
本日现场监理人员	王孝金 王励		
记录人：王励	总监（总监代表）：王孝金		