

监理日记

日期: 2025 年 3 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9-18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视检查送现场。 因业主项目经理要求勘探送出线路 G2-G14 号铁塔， 中间需增加铁塔。 东郊现场吨流支路排查，16-19 箱变通讯故障排查。 编制整理监理资料。下发会议纪要-110 | |
| 施 工 情 况 | 承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司 | 施工内容及进度 升压站管理人员 2 人，施工人员 11 人。东郊管理人员 2 人，施工人员 2 人。西沟管理 人员 2 人，施工人员 11 人。洪池管理人员 2 人，施工人员 13 人。视频监控管理 人员 1 人，施工人员 1 人。 升压站：请缺：一体化污水处理空气过滤器和气压罐修理，站内道路 切缝杂物清理和沥青灌缝，围墙排水口清理杂物，站内道路及 路缘石基层清理和黄黑刷漆。 西沟：排查 0 吨流支路，支架及组件请缺整改。 东郊：排查 0 吨流支路。 洪池：围栏基础开挖。支架及组件请缺整改。 西沟：视频监控基础开挖及立柱设备安装。 |
| 其它事项 | 无 | |
| 本日现场监理人员 | 王孝金 王师 | |
| 记录人: | 王师 | 总监 (总监代表): 王孝金 |