

监理日记

日期: 2025 年 3 月 12 日

天气: 晴
气温: 6-16℃

星期: 三

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<u>巡视</u> 检查 西沟光伏区现场。 验收西沟、西沟2地坎视频监控基础,深度宽度与图纸不符,下发监理工程师通知单—184。 <u>巡视</u> 检查洪池光伏区,发现个别螺丝不紧固,镀锌层脱落,斜梁弯曲等问题,下发监理工程师通知单—185。 编制整理监理资料		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工员2人。东郑管理人员3人,施工员3人,西沟管理人员2人,施工员11人。洪池管理人员2人,施工员11人。视频监控管理人员1人,施工员7人。 升压站消缺: 站内道路两侧重新涂刷黄黑警示标线油漆和路面沥青灌缝。 西沟: 支架及组件消缺整改。 东郑: 排查0电路支流。 洪池: 围柱基础开挖及浇筑。支架及组件消缺整改。 西沟视频监控基础开挖及电缆沟开挖。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王励	
记录人: 王励		总监(总监代表): 王孝金	