

监理日记

日期: 2025 年 3 月 16 日

天气: 晴

星期：天

气温: $0-8^{\circ}\text{C}$

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	巡视检查洪池光伏区现场。 编制整理监理资料。 检查施工过程资料。	
	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员1人，施工人员2人。东郊管理人员2人，施工人员3人。西沟管理人员2人，施工人员1人。洪池管理人员2人，施工便1人。阳朝管理人员1人，施工人员3人。 升压站缺项：升压站道路两侧重新刷黄黑油漆标线，路面切缝内沥青灌缝密封，一体化污水处理设备空气过滤器安装后整体调试。 西沟：逆变器四路直流电缆头制作，支架及组件消缺，围栏基础浇筑。 东郊：排查零电流支路，交流电缆沟铺沙盖砖及回填。 洪池：围栏基础开挖及浇筑，支架及组件消缺整改。 视频监控基础开挖及电缆沟开挖。 阳朝：排查零电流支路。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王若金 王磊	
记录人：王磊	总监（总监代表）：王若金	