

监理日记

日期: 2025 年 3 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝2、洪池管理施工现场。 参加业主单位、总包、运维单位对新阳朝验收工作。 编制整理监理资料。 下发会议纪要一川。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	升压站管理人员1人, 施工员2人, 东郑管理人员2人, 施工人员3人, 西沟管理人员2人, 施工人员9人, 洪池管理人员2人, 施工人员1人, 阳朝管理人员1人, 施工人员1人。 升压站请缺: 升压站内部道路两侧重新涂刷油漆标线和路面混凝土切割缝内沥青灌缝密封, 污水处理设备调试和运行, 备品备件舱门口台阶砌筑。 西沟: 支架及组件请缺, 围栏制作。 东郑、阳朝: 排查零电压支路。 视频监控基础浇筑。 洪池: 围栏制作, 支架及组件请缺整改, 2、3区验收。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王孝金 王劭	
记录人: 王劭		总监 (总监代表): 王孝金	