

监理日记

日期: 2025 年 3 月 20 日

天气：晴

星期: 四

气温: $5-18^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作 情况	巡视检查 洪池、升压站、西沟光伏区现场。 参加项目部组织洪池地块为、引区验收工作。 参加业主单位及第三方检测单位光伏区接地电阻测试。 光伏区防雷接地测试全程旁站监督。 整理洪池为、引区验收所产生问题。 编制整理监理资料。		
施工情况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员2人，施工人员2人。东郊管理人员2人，施工人员3人。西沟管理人员2人，施工人员7人。洪池管理人员2人，施工人员18人。阳朝管理人员1人，施工1人。 西沟：支架及组件电气清缺，围栏基础浇筑。 上苏：地块、洪池2个、引区0电流支路均为现场无组串。排查0电流支路。 洪池：围栏基础开挖及浇筑。支架及组件清缺整改、支架、组件电气验收。 视频监控，挖电缆沟，换光缆。 阳朝：回平方直流线整理清缺。 光伏区接地电阻测试。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王孝金、王励。		
记录人：王励。	总监（总监代表）：王孝金		