

监理日记

日期: 2025 年 3 月 23 日

天气: 晴

星期: 天

气温: 11-25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 阳朝、阳朝2、洪池光伏区现场。 参加业主单位及第三方接地测试 新阳朝、阳朝光伏区箱变、支架 参加洪池地块 2#、3#区验收工作。 整理西沟2、郝口、洪池地块验收所产问题。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人施工队。西沟管理人员1人,施工队2人。洪池管理人员1人,施工队2人。郝口管理人员1人,施工队6人。视频监控管理人员,施工队。 升压站: 生活舱门口3#原砂浆面层人工剔除。 西沟: 支架及组件电气验收缺项整改。 洪池: 围栏安装, 支架及组件缺项整改, 支架及组件安装验收。 视频监控 洪池电缆沟开挖, 光纤敷设、东郝、郝口、上郝、新阳朝基础浇筑。 郝口: 围栏安装, 支架缺项。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王孝金, 王励		
记录人:	王励	总监 (总监代表):	王孝金