

监理日记

日期: 2025 年 3 月 24 日

天气: 晴.

星期: 一

气温: 15-26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查洪池光伏区现场, 整理西沟2. 郝口, 洪池 29. 32区地块验收所产生问题, 下发监理通知单 - 190. 191. 192. 193, 召开每周监理例会. 整理编制监理资料.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人, 施工人员1人. 西沟管理人员1人, 施工2人. 洪池管理 1人, 施工1人. 郝口管理 1人, 施工人员6人. 视频监控管理人员1人, 施工 人员9人. 升压站: 路面沥青灌缝后的污染打磨清除污渍, 站外毛石护坡原 砂浆勾缝清理. 西沟: 支架及组件电气补缺整改. 洪池: 围栏安装, 支架及组件补缺整改. 视频监控, 洪池电缆挖电缆沟, 光纤敷设. 郝口: 围栏安装, 支架及组件补缺整改.	
其它事项	无.		
本日现场监理人员		王孝金 王劭,	
记录人: 王劭		总监 (总监代表): 王孝金	