

## 监理日记

日期: 2025 年 3 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 升压站、西沟光伏场区。 总包单位、运维单位、监理人员一同巡视检查东郊、 上赤、郝口及西沟集电线路电力安全通道。 陪同总包安全员检查升压站施工人员三级安全教育。 检查西沟视频监控电缆沟深度、电缆沟回填前验收、同意 <del>验收</del> 回填。 开挖。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位  上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度  升压站: 管理人员 1 人, 施工队, 西沟管理 1 人, 施工队。洪池管理 1 人, 施 工队。郝口管理 1 人, 施工队。视频监控管理 1 人, 施工队。 升压站: 站外西侧毛石护坡重新勾缝。 西沟: 支架及组件电气缺失整改。 洪池: 围栏安装, 支架及组件缺失整改。 视频监控: 洪池熔光镜, 西沟电缆沟开挖及回填。 郝口: 围栏安装, 支架及组件缺失整改。 集电线路电力安全通道检查。	
其 它 事 项	无。		
本 日 现 场 监 理 人 员	王孝金 王励		
记 录 人:	王励	总 监 ( 总 监 代 表):	王孝金