

监理日记

日期: 2025 年 3 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15-28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝光伏区。 总承包单位运维单位及监理员巡视检查阳朝及新阳朝集电线路电力安全通道。 整理检查所产生的问题, 发监理通知单 - 194. 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 上海电力安装第一工程有限公司 升压站: 站外西侧毛石护坡重新勾缝。 西沟: 支架、组件、电气消缺。 洪池: 围栏安装, 支架组件电气消缺整改。 视频监控: 洪池地块熔光缆, 电缆沟回填。西沟电缆沟回填及熔光缆。 郝口: 围栏安装, 支架、组件及电气消缺整改。 东郊: 光伏区除草。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王孝金, 王磊	
记录人:	王磊	总监 (总监代表): 王孝金