

监理日记

日期: 2025 年 3 月 29 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 2-11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查集电线路、阳朝光伏区及西沟光伏区。 下发监理联系单一20, 要求升压站尽快完成请缺工作。 检查施工过程资料。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人, 施工2人。西沟管理1人, 施工3人。洪池管理1人, 施工1人。郝口管理1人, 施工5人。视频监控管理1人, 施工1人。 集电线路管理1人, 施工4人。 升压站: 请缺整改。 西沟: 支架及组件请缺整改。 洪池: 围栏安装, 支架及组件请缺整改。 视频监控: 东郊, 上郝地块放光缆, 阳朝月熔光缆。 郝口: 围栏安装, 支架及组件请缺整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王孝金 王阳	
记录人: 王阳		总监 (总监代表): 王孝金	