

监理日记

日期: 2025 年 3 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3-16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查洪池、上苏光伏区现场, 检查洪池地块视频监控摄像头杆质量 检查施工过程资料, 编制整理监理资料,	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工队员2人。西沟管理1人,施工3人。洪池管理 1人,施工1人。郝口管理1人,施工5人。视频监控管理1人,施工9人。 洪池管理2人,施工5人。阳朝管理1人,施工2人。集电线路管理 1人,施工4人。 升压站: 请缺整改 西沟: 支架及组件请缺整改。 洪池: 围栏安装, 支架及组件请缺整改。 视频监控: 上苏地块放光缆, 西沟熔光缆。 郝口: 围栏安装, 支架及组件请缺整改。 上苏: 光伏区除草。 集电线路: 隔离开关处防护围栏安装D27、B21号。 阳朝: 箱变围栏请缺整改。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王励。
记录人: 王励。	总监 (总监代表): 王孝金。	