

监理日记

日期: 2025 年 3 月 31 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4-18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝、新阳朝光伏区现场。 阳朝、新阳朝按业主项目经理要求增加灭火器放置数量。 召开每周监理例会, 强调施工单位尽快完成消缺整改工作。 督促施工单位过程资料报审。 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 上海电力安 装第一工程 有限公司 升压站管理人员 1 人, 施工人员 2 人, 西沟管理人员 1 人, 施工 2 人, 洪池管理 1 人, 施工 2 人, 郝口管理人员 1 人, 施工 2 人, 视频监控管理 1 人, 施工 2 人, 洪池管理 2 人, 施工 5 人, 阳朝管理 1 人, 施工 2 人, 集电 线路管理 1 人, 施工 4 人。 升压站: 消缺整改下发通知单问题。 西沟: 支架及组件消缺整改。 洪池: 支架及组件消缺整改。 视频监控: 洪池地块摄像头安装, 东郑郝口线路装摄像头。 郝口: 支架及组件消缺整改。 东郑: 电气消缺整改。 集电线路: 隔离开关防护围栏安装 B21、B22。 新阳朝: 围栏基础浇筑及搬运材料。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王励。
记录人:		王励
总监 (总监代表):		王孝金