

监理日记

日期: 2025 年 3 月 7 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3-12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查东郊光伏区现场。 东郊 19-18 高压电缆沟铺沙深度检查, 0 吨流支路故障排查。 编制监理资料, 检查施工过程资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 3 人。东郊管理人员 2 人, 施工人员 4 人。西沟管理 人员 2 人, 施工人员 3 人。阳朝管理人员 1 人, 施工员 3 人。郝施 工人员 2 人。视频监控管理人员 1 人, 施工员 1 人。 西沟 2: 路滑无施工。 东郊: 19-18 号箱变高压电缆沟铺沙, 电气清缺整改。 视频监控基础开挖及立柱设备安装。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金 王劭	
记录人: 王劭		总监 (总监代表): 王孝金	