

监理日记

日期: 2025 年 3 月 8 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3-17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝及东郑光伏区现场, 因业主项目部要求陪同箱变厂家人员消缺整改换防尘网, 东郑 19-18 箱变高压电缆沟铺砂盖砂等隐蔽工程检查验收,同意回填. 编制监理资料. 整理过程资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 3 人。东郑管理人员 2 人, 施工队 4 人。西沟管理人员 2 人, 施工队 33 人。阳朝管理人员 1 人, 施工队 3 人。郝口施工队 2 人。视频监控管理人员 1 人, 施工队 1 人。挖机 2 台。 1. 阳朝, 东郑地块箱变防尘网更换, 2. 东郑: 19-18 号箱变高压电缆沟铺砂回填, 0 电流互感器故障排查。 3. 视频监控基础开挖。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全, 王砾。
记录人: 王砾。	总监 (总监代表): 王孝全	