

监理日记

日期: 2025 年 4 月 10 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15-28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟, 新西沟光伏区现场, 西沟 1、2、3、4、5、6、7、8、13、33 地区域复验收, 发现通病, 逆变器下方直流线未套波纹管, 防火封堵不严脱落等 检查施工资料, 施工过程资料签收。 整理资料审查, 完善, 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 2 人, 施工 2 人。西沟管理 1 人, 施工 2 人。张池管理 1 人, 施工 2 人。郝口管理 1 人, 施工 2 人。视频监控管理 1 人, 施工 4 人。 备注: 安环部检查, 暂停所有消缺整改工作。 西沟: 支架及组件消缺整改。 视频监控: 阳朝接地整改, 补打桥架螺丝, 预备二次绝缘表面油漆处理。 东郊: 除草及消缺整改。	
其 它 事 项	无。		
本日现场监理人员		王孝金, 王师。	
记录人: 王师。		总监 (总监代表): 王孝金。	