

监理日记

日期: 2025 年 4 月 11 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 5-25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查新阳朝及东邦光伏场区。 西沟地块复验收问题整理。 洪池、郝口初验收问题汇总整理。 施工资料签收。 编制整理监理资料。下发监理通知单—196。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 1 人, 施工 2 人。西沟管理人员 1 人, 施工 2 人。洪池管理人员 1 人, 施工 2 人。郝口管理人员 1 人, 施工 2 人。视频监控管理人员 1 人, 施工 4 人。 升压站: 主变舱台阶铺瓷砖。 西沟复验收查出问题请款整改。 视频监控: 西沟基础二次浇筑表面打毛处理。 东邦: 除草及黄缺整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王孝金 王磊	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王孝金	