

监理日记

日期: 2025 年 4 月 16 日

天气: 晴.

星期: 二

气温: 18-21℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝光伏场区, 参加总包单位监理单位组织对阳朝21、22、23区复验收工作 阳朝21、22、23区复验收问题汇总 下发监理通知单-199(阳朝25、26、27) 编制整理监理资料, 下发会议纪要-112.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员2人, 施工3人。西沟管理1人。洪池管理人员1人, 施工2人 视频监控管理人员1人, 施工5人。阳朝管理1人, 施工4人。 升压站: 路灯接地扁铁焊接, 主站综合楼台阶铺瓷砖, 西沟及阳朝光伏区复查问题, 请缺整改。 视频监控: 东郊及郝口地块监控立杆基础二次灌浆。 东郊: 请缺整改。
其它事项	无.	
本日现场监理人员		王寿金, 王旭
记录人:	王旭	总监 (总监代表): 王寿金