

监理日记

日期: 2025 年 4 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13-29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站现场施工。 升压站接地未整改完成仍然执意进行接地沟回填。 下发工程罚款通知单—062。 施工资料签收。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员, 施工队, 西沟管理人员, 洪池管理人员, 施工队。 视频监控管理人员, 施工队, 阳朝管理人员, 施工队。 升压站: 路灯及监控接地沟回填。 西沟及阳朝光伏区复查问题销缺整改。 视频监控: 新阳朝, 西沟, 老阳朝拆膜。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王春金, 王磊	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 王春金	