

监理日记

日期: 2025 年 4 月 2 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6-24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟、西沟2地块。 因业主要求对西沟、西沟2地块箱变处增加灭火器配备数量。 集电线路C10护坡砌筑质量检查,要求增加护坡砌筑长度。 检查施工过程资料,施工单位资料签收。 编制监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人,施工2人。西沟管理1人,施工2人。洪池管理1人,施工2人。郝口管理1人,施工2人。视频监控管理1人,施工1人。 集电线路管理1人,施工4人。 升压站: 无消缺整改工作。 西沟、洪池、郝口支架及组件消缺整改。 视频监控: 新阳朝调试,洪池调试。 东郊: 消缺整改。 集电线路: C12隔离开关防护围栏安装。C10护坡砌筑。	
其 它 事 项	无。		
本 日 现 场 监 理 人 员		王孝金 王旭	
记 录 人:		王旭	总监 (总监代表): 王孝金