

监理日记

日期: 2025 年 4 月 28 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 14-25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查东邦光伏区及升压站现场 东邦箱变围栏专项检查,发现围栏缺损,均区围栏门破坏等问题 召开每周监理例会 督促各场区对箱变灭火器进行固定 施工资料签收,编制整理监理资料		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工员2人。西沟管理人员1人,施工员2人。东邦管理人员1人,施工员2人。视频监控管理人员1人。阳朝管理人员1人,施工员2人。 升压站: 电气清缺整改 西沟及阳朝光伏区复查问题清缺整改,逆变器组串接入情况核查。 视频监控: 升压站调试。 东邦光伏区复查问题清缺整改,逆变器组串排接入情况核查。 所有光伏区技术便核查逆变器容量。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金、王旭	
记录人: 王旭		总监(总监代表): 王孝金	